



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

Obra  
UBS Fátima- Reforma

Bancos B.D.I. 27,35  
SINAPI - Desonerado  
09/2025 - Rio  
Grande do Sul

## Anexo II - Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1 mês	02 meses	03 meses
1	ADMINISTRAÇÃO				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
		<b>24.471,36</b>	8.157,12	8.157,12	8.157,12
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	65,42%	17,29%	17,29%
		<b>18.597,76</b>	12.166,60	3.215,58	3.215,58
2	SEVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%		
		<b>7.538,00</b>	7.538,00		
3	DEMOLIÇÕES	100,00%	66,00%	44,00%	
		<b>17.906,82</b>	11.818,50	6.088,32	
4	A CONSTRUIR	100,00%	10,00%	50,00%	40,00%
		<b>169.381,35</b>	16.938,14	84.690,68	67.752,54
5	TROCA DE COBERTURA ÁREA EXISTENTE	100,00%		50,00%	50,00%
		<b>213.077,11</b>		106.538,56	106.538,56
6	ÁREA COBERTA NO ACESSO				
6.1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO	100,00%		100,00%	
		<b>5.268,51</b>		5.268,51	
6.2	COBERTURA	100,00%		50,00%	50,00%
		<b>28.453,94</b>		14.226,97	14.226,97
6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			100,00%
		<b>784,04</b>			784,04
7	MURO FECHAMENTO	100,00%		100,00%	
		<b>18.112,76</b>		18.112,76	
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		<b>3.055,45</b>			3.055,45
Porcentagem			11,18%	48,61%	21,17%
Custo			56.618,36	246.298,49	107.240,70
Porcentagem Acumulado			11,18%	59,79%	80,96%
Custo Acumulado		R\$ 506.647,10	56.618,36	302.916,85	506.647,10

Raquel Trindade  
Matr. 122804- CAU RS A47149-6