

Igreja Matriz São Luís Gonzaga | Endereço: Rua Cônego José Leão Hartmann, 82 - Bairro Centro - Canoas, RS | Proprietária: Miltra da Arquidocese de Porto Alegre

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: Restauro do reboco e pintura externos (Fachada Lateral Sul)

Item	Serviço	07 Dias		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		Soma
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS, ADMINISTRATIVOS E GERAIS											
1.1	Mobilização:											
1.1.1	Placa de obra adesivada 2,0 x 1,1 25 m	100	843,75	-	-	-	-	-	-	-	-	843,75
1.1.2	Execução de depósito compensado no canteiro de obras	100	8.459,62	-	-	-	-	-	-	-	-	8.459,62
1.2	Tapumes e proteções											
1.2.1	Tapume com chapas de compensado	100	4.686,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.686,00
1.2.2	Cobertura proteção pedestres sobre estrutura de andaime	100	1.710,45	-	-	-	-	-	-	-	-	1.710,45
1.2.3	Lona plástica preta	100	270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	270,00
1.3	Cacamba de entulho											
1.3.1	Carga manual de entulho em caminhão	-	-	40	611,97	30	458,97	20	305,98	10	152,99	1.529,91
1.4	Andaimés											
1.4.1	Locação de andaimes suspensos ou balancim manual	-	-	25	7.018,12	25	7.018,12	25	7.018,13	25	7.018,13	28.072,50
1.5	Desmobilizações e desmontagens											
1.5.1	Demolição e desmontagem de canteiro de obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620,32
1.5.2	Remoção de tapume de forma manual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,50
1.6	Administração de obra											
1.6.1	Arquiteto de obra com encargos complementares	-	-	25	10.887,98	25	10.887,98	25	10.887,97	25	10.887,97	43.551,90
1.6.2	Encarregado geral com encargos complementares	-	-	25	6.555,20	25	6.555,20	25	6.555,20	25	6.555,20	26.220,80
2	RESTAURAÇÃO DO REBOCO											
2.1	Demolição do revestimento existente											
2.1.1	Demolição manual de agamassas	-	-	50	26.138,06	30	15.682,84	20	10.455,22	-	-	52.276,12
2.2	Remoções de vegetação e reparos na alvenaria											
2.2.1	Limpeza manual de vegetação invasiva em paredes	-	-	40	835,05	40	835,05	20	417,53	-	-	2.087,63
Soma 1		-	15.969,82	-	52.046,38	-	41.438,16	-	35.640,03	-	25.336,11	170.430,50





ROBERTO ELY CASTRO Arquiteto e Urbanista CAU-RS A9111-1
 Rua Mai. José Inácio da Silva, 1066/02 CEP 90620-280 Porto Alegre, RS
 Fone (51) 3352.6975 Celular (51) 99116.8818 E-mail: robertoelyq@yahoo.com.br

Item	Serviço	07 Dias		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		Soma
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
2.3	Recomposição do reboco											
2.3.1	Emboço em argamassa preparado com betoneira	-	-	25	14.054,07	25	14.054,06	25	14.054,06	25	14.054,06	56.216,25
2.4	Recuperação de ornatos											56.216,25
2.4.1	Emboço em argamassa preparado com betoneira	-	-	25	739,69	25	739,69	25	739,69	25	739,68	2.958,75
2.4.2	Aplicação manual de pintura	-	-	25	98,35	25	98,35	25	98,34	25	98,34	393,38
2.5	Pintura do reboco											3.352,13
2.5.1	Aplicação manual de pintura em paredes (2 demãos)	-	-	-	-	-	-	24	1.793,79	76	5.680,34	7.474,13
2.6	Platibanda											7.474,13
2.6.1	Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo manual	-	-	-	-	-	-	80	3.813,14	20	953,29	4.766,43
2.6.2	Ruífo em chapa gal vanizada	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.859,54	1.859,54
2.6.3	Aplicação manual de pintura	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.270,02	1.270,02
3	REPARAÇÕES EM MADEIRAS											7.895,99
3.1	Lixamento e pintura em porta de madeira											107,70
3.1.1	Lixamento manual	-	-	-	-	-	-	-	-	100	107,70	107,70
3.1.2	Pintura com tinta alquídica aplicada a rolo duas demãos	-	-	-	-	-	-	-	-	100	533,40	533,40
3.2	Lixamento e pintura em janela metálica basculante											641,10
3.2.1	Lixamento manual	-	-	-	-	-	-	-	-	100	71,80	71,80
3.2.2	Pintura com tinta alquídica aplicada a rolo duas demãos	-	-	-	-	-	-	-	-	100	355,60	355,60
4	PROSPECCÕES E SAÍDOS											427,40
4.1	Prospecção: camadas pictóricas e traço de argamassa	100	6.562,50	-	-	-	-	-	-	-	-	6.562,50
Soma 2												6.562,50
Soma 1 (transportado da página 1)												82.569,50
TOTAL (Somas 1+2)												170.430,50
												253.000,00

Colunho por Dem
EXAMINADO EM 12/02/20
 SECRETARIO ADJUNTO
 MR, 12/02/20

[Signature]
 Roberto Ely Castro
 Arquiteto e Urbanista
 CAURS A9111-1

Porto Alegre, 16 de outubro de 2020.

[Signature]
 Paróquia São Luís Gonzaga
 Pe. Francisco Grasselli
 Pátoco

[Signature]
 Arq. Cristine M. W. Delazeri
 Prefeitura Municipal de Canoas
 Matr. 06062586