

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Canoas - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão  
 OBRA: CREAS Oeste - Mathias Velho  
 LOCAL: Rua Arroio Grande, 20 - Mathias Velho  
 MUNICÍPIO: Canoas/ RS  
 ÁREA: 220,56 m²

Data: 12/07/2019

Revisão: R01

BDI: 25,92%

BDI Diferenciado (itens 1.1, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12): 16,32%

Encargos Sociais: 84,16%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	* MÊS 5	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00%					2,62%
		R\$	R\$ 12.718,30					R\$ 12.718,30
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	3,79%
		R\$	R\$ 3.683,20	R\$ 3.683,20	R\$ 3.683,20	R\$ 3.683,20	R\$ 3.683,20	R\$ 18.416,00
3	ESTRUTURAL	%	33,33%	33,33%	33,33%			28,90%
		R\$	R\$ 46.772,50	R\$ 46.772,50	R\$ 46.772,50			R\$ 140.317,51
4	ARQUITETÔNICO	%		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	46,59%
		R\$		R\$ 45.236,15	R\$ 45.236,15	R\$ 67.854,23	R\$ 67.854,23	R\$ 226.180,77
5	HIDROSSANITÁRIO	%			33,33%	33,33%	33,33%	6,34%
		R\$			R\$ 10.259,84	R\$ 10.259,84	R\$ 10.259,84	R\$ 30.779,53
6	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO/ GLP	%				50,00%	50,00%	0,79%
		R\$				R\$ 1.906,89	R\$ 1.906,89	R\$ 3.813,77
7	ELÉTRICO	%			33,33%	33,33%	33,33%	5,88%
		R\$			R\$ 9.520,60	R\$ 9.520,60	R\$ 9.520,60	R\$ 28.561,80
8	CABEAMENTO ESTRUTURADO	%				50,00%	50,00%	2,18%
		R\$				R\$ 5.292,00	R\$ 5.292,00	R\$ 10.584,00
9	SPDA	%				50,00%	50,00%	2,30%
		R\$				R\$ 5.577,76	R\$ 5.577,76	R\$ 11.155,52
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,60%
		R\$	R\$ 584,22	R\$ 584,22	R\$ 584,22	R\$ 584,22	R\$ 584,22	R\$ 2.921,09
		%	13,13%	19,83%	23,91%	21,56%	21,56%	100,000%
	<b>TOTAL</b>	R\$	63.758,22	96.276,08	116.056,52	104.678,74	104.678,74	R\$ 485.448,29
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	R\$	63.758,22	160.034,30	276.090,82	380.769,55	485.448,29	

Itajaí, 12 de Julho de 2019

Engº Flávio Matte da Silva  
 CREA-SC 033442-1



Arq. Cristina M.W. Delazeri  
 Município de Canoas  
 CAU - RS A18891-3  
 Matr.: 62596