



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
Escritório de Projetos

**OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS BRASIL**

**LOCAL: RUA JOÃO WOBETO, 460, MATO GRANDE, CANOAS - RS**

**ÁREA: 1.791,58 m<sup>2</sup>**

**OBSERVAÇÕES:**

1. Os eventos identificados como de conclusão proporcional deverão ser pagos proporcionalmente aos demais valores pagos em relação ao total da obra no mesmo período.
2. A ordem de execução de alguns item da obra e, conseqüentemente, o seu mês de conclusão poderão sofrer alterações por questões supervenientes ou por necessidade otimização dos andamentos dos serviços. As alterações só poderão ocorrer em acordo pré-estabelecido com o fiscal da obra.
3. Demonstrada a viabilidade física e técnica do fracionamento da execução de algum evento, excepcionalmente e em acordo com o fiscal da obra, a sua conclusão poderá também ser considerada fracionada para o bom andamento da execução dos serviços e para possibilitar seu pagamento fracionado de acordo com o executado.

**EVENTOGRAMA**

<b>Nº</b>	<b>Evento</b>	<b>Item Orçam.</b>	<b>Conclusão (Mês)</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		<b>1</b>		<b>R\$ 155.100,19</b>	<b>2,35%</b>
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1. 1.	Proporcional	R\$ 83.332,54	1,26%
2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1. 2.	Proporcional	R\$ 60.527,52	0,92%
3	MOVIMENTO DE TERRA	1. 3.	1	R\$ 11.240,13	0,17%
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>2</b>	Proporcional	<b>R\$ 222.504,00</b>	<b>3,37%</b>
<b>BLOCO ADMINISTRATIVO - TIPO A</b>		<b>3</b>		<b>R\$ 1.954.006,52</b>	<b>29,62%</b>
4	Estacas	3. 1. 1.	1	R\$ 80.979,55	1,23%
5	Blocos de Coroamento + Arranques	3. 1. 1.	2	R\$ 83.184,41	1,26%
6	Vigas Baldrame	3. 1. 2. 1.	2	R\$ 75.535,94	1,14%
7	Vigas Entrepiso	3. 1. 2. 2.	4	R\$ 69.818,32	1,06%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
Escritório de Projetos

**EVENTOGRAMA**

Nº	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	Valor (R\$)	%
8	Vigas Cobertura	3. 1. 2. 3.	5	R\$ 48.157,35	0,73%
9	Pilares 1º Pavimento	3. 1. 3. 1.	3	R\$ 33.329,71	0,51%
10	Pilares 2º Pavimento	3. 1. 3. 2.	4	R\$ 28.793,76	0,44%
11	Laje 1º Pavimento	3. 1. 4. 1.	3	R\$ 84.093,19	1,27%
12	Laje 2º Pavimento	3. 1. 4. 2.	4	R\$ 79.851,10	1,21%
13	Laje Cobertura	3. 1. 4. 3.	5	R\$ 84.093,19	1,27%
14	Escada / Elevadores Moldadas em Concreto Armado	3. 1. 4. 4.	4	R\$ 6.799,22	0,10%
15	Lajes Moldadas em Concreto Armado - 1º Pavimento	3. 1. 4. 5.	3	R\$ 14.013,68	0,21%
16	Lajes Moldadas em Concreto Armado - 2º Pavimento	3. 1. 4. 6.	4	R\$ 9.623,69	0,15%
17	COBERTURA – Estrutura	3. 1. 5.	7	R\$ 81.290,97	1,23%
18	COBERTURA – Telhamento	3. 1. 5.	8	R\$ 150.461,53	2,28%
19	ACABAMENTO / REVESTIMENTO EXTERNO / INTERNO	3. 1. 6.	11	R\$ 16.521,76	0,25%
20	Paredes 1º Pavimento	3. 2. 1. 1.	6	R\$ 76.691,00	1,16%
21	Paredes 2º Pavimento	3. 2. 1. 2.	6	R\$ 84.154,27	1,28%
22	Revestimento de Paredes 1º Pavimento	3. 2. 2. 1.	9	R\$ 33.981,85	0,52%
23	Revestimento de Paredes 2º Pavimento	3. 2. 2. 2.	10	R\$ 36.823,04	0,56%
24	Revestimento de Pisos 1º Pavimento	3. 2. 3. 1.	12	R\$ 66.330,13	1,01%
25	Revestimento de Pisos 2º Pavimento	3. 2. 3. 2.	11	R\$ 68.817,88	1,04%
26	Revestimento de Tetos 1º Pavimento	3. 2. 4. 1.	8	R\$ 23.255,02	0,35%
27	Revestimento de Tetos 2º Pavimento	3. 2. 4. 2.	9	R\$ 22.772,36	0,35%
28	Portas 1º Pavimento	3. 2. 5. 1. 1.	10	R\$ 39.695,02	0,60%
29	Portas 2º Pavimento	3. 2. 5. 1. 2.	11	R\$ 22.508,01	0,34%
30	Janelas 1º Pavimento	3. 2. 5. 2. 1.	9	R\$ 89.792,86	1,36%
31	Janelas 2º Pavimento	3. 2. 5. 2. 2.	10	R\$ 99.634,00	1,51%
32	Outros	3. 2. 5. 3.	14	R\$ 48.881,81	0,74%
33	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E METAIS	3. 2. 6.	18	R\$ 31.753,56	0,48%
34	PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS	3. 3. 1.	8	R\$ 30.200,52	0,46%
35	CABOS, ELETRODUTOS, DUTOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS	3. 3. 2.	8	R\$ 48.456,24	0,73%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
Escritório de Projetos

**EVENTOGRAMA**

Nº	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	Valor (R\$)	%
36	MONTAGEM DOS QUADROS DE CARGAS E DISTRIBUIÇÃO (QCD)	3. 4.	11	R\$ 7.231,80	0,11%
37	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO (LOGICA-TELEFONE) E CFTV	3. 5.	11	R\$ 65.153,54	0,99%
38	SPDA	3. 6.	13	R\$ 28.336,27	0,43%
39	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3. 7.	7	R\$ 15.824,21	0,24%
40	PPCI	3. 8.	18	R\$ 4.294,78	0,07%
41	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	3. 9.	18	R\$ 62.870,98	0,95%
<b>BLOCO 2 - LABORATÓRIOS - TIPO C</b>		<b>4</b>		<b>R\$ 1.784.380,96</b>	<b>27,05%</b>
42	Estacas	4. 1. 1.	1	R\$ 92.360,41	1,40%
43	Blocos de Coroamento + Arranques	4. 1. 1.	2	R\$ 94.904,86	1,44%
44	Vigas Baldrame	4. 1. 2. 1.	2	R\$ 67.117,85	1,02%
45	Vigas Entrepiso	4. 1. 2. 2.	4	R\$ 63.610,79	0,96%
46	Vigas Cobertura	4. 1. 2. 3.	5	R\$ 54.291,86	0,82%
47	Pilares 1º Pavimento	4. 1. 3. 1.	3	R\$ 37.603,02	0,57%
48	Pilares 2º Pavimento	4. 1. 3. 2.	4	R\$ 33.555,64	0,51%
49	Laje 1º Pavimento	4. 1. 4. 1.	3	R\$ 82.017,61	1,24%
50	Laje 2º Pavimento	4. 1. 4. 2.	4	R\$ 82.017,61	1,24%
51	Laje Cobertura	4. 1. 4. 3.	5	R\$ 82.017,61	1,24%
52	COBERTURA – Estrutura	4. 1. 5.	7	R\$ 92.903,56	1,41%
53	COBERTURA – Telhamento	4. 1. 5.	8	R\$ 160.154,91	2,43%
54	ACABAMENTO / REVESTIMENTO EXTERNO	4. 1. 6.	11	R\$ 12.643,25	0,19%
55	Paredes 1º Pavimento	4. 2. 1. 1.	6	R\$ 61.750,19	0,94%
56	Paredes 2º Pavimento	4. 2. 1. 2.	6	R\$ 42.432,65	0,64%
57	Revestimento de Paredes 1º Pavimento	4. 2. 2. 1.	9	R\$ 37.074,15	0,56%
58	Revestimento de Paredes 2º Pavimento	4. 2. 2. 2.	10	R\$ 21.903,40	0,33%
59	Revestimento de Pisos 1º Pavimento	4. 2. 3. 1.	12	R\$ 68.359,05	1,04%
60	Revestimento de Pisos 2º Pavimento	4. 2. 3. 2.	11	R\$ 74.117,32	1,12%
61	Revestimento de Tetos 1º Pavimento	4. 2. 4. 1.	9	R\$ 22.481,68	0,34%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
Escritório de Projetos

**EVENTOGRAMA**

<b>Nº</b>	<b>Evento</b>	<b>Item Orçam.</b>	<b>Conclusão (Mês)</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
62	Revestimento de Tetos 2º Pavimento	4. 2. 4. 2.	9	R\$ 17.387,00	0,26%
63	Portas	4. 2. 5. 1.	10	R\$ 22.977,68	0,35%
64	Janelas 1º Pavimento	4. 2. 5. 2. 1.	9	R\$ 99.521,02	1,51%
65	Janelas 2º Pavimento	4. 2. 5. 2. 2.	10	R\$ 111.178,58	1,69%
66	Outros	4. 2. 5. 3.	14	R\$ 73.644,38	1,12%
67	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E METAIS	4. 2. 6.	18	R\$ 21.203,74	0,32%
68	PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS	4. 3. 1.	8	R\$ 28.126,46	0,43%
69	CABOS, ELETRODUTOS, DUTOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS	4. 3. 2.	8	R\$ 39.159,40	0,59%
70	MONTAGEM DOS QUADROS DE CARGAS E DISTRIBUIÇÃO (QCD)	4. 4.	11	R\$ 8.180,67	0,12%
71	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO(LOGICA-TELEFONE) E CFTV	4. 5.	11	R\$ 35.747,56	0,54%
72	SPDA	4. 6.	13	R\$ 24.462,89	0,37%
73	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4. 7.	7	R\$ 13.413,06	0,20%
74	PPCI	4. 8.	18	R\$ 6.061,10	0,09%
<b>BLOCO SERVIÇOS - TIPO A</b>		<b>6</b>		<b>R\$ 747.574,96</b>	<b>11,33%</b>
75	Estacas	6. 1. 1.	1	R\$ 41.913,38	0,64%
76	Blocos de Coroamento + Arranques	6. 1. 1.	2	R\$ 41.093,02	0,62%
77	Vigas Baldrame	6. 1. 2. 1.	2	R\$ 46.623,71	0,71%
78	Vigas Cobertura	6. 1. 2. 3.	4	R\$ 31.120,46	0,47%
79	Pilares 1º Pavimento	6. 1. 3. 1.	3	R\$ 19.701,16	0,30%
80	Laje 1º Pavimento	6. 1. 4. 1.	3	R\$ 49.211,96	0,75%
81	Laje Cobertura	6. 1. 4. 3.	4	R\$ 49.211,96	0,75%
82	COBERTURA – Estrutura	6. 1. 5.	5	R\$ 46.074,06	0,70%
83	COBERTURA – Telhamento	6. 1. 5.	6	R\$ 97.071,68	1,47%
84	ACABAMENTO / REVESTIMENTO EXTERNO	6. 1. 6.	8	R\$ 5.481,34	0,08%
85	Paredes 1º Pavimento	6. 2. 1. 1.	6	R\$ 43.505,89	0,66%
86	Revestimento de Paredes 1º Pavimento	6. 2. 2. 1.	10	R\$ 52.224,89	0,79%
87	Revestimento de Pisos 1º Pavimento	6. 2. 3. 1.	12	R\$ 27.269,39	0,41%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
Escritório de Projetos

**EVENTOGRAMA**

<b>Nº</b>	<b>Evento</b>	<b>Item Orçam.</b>	<b>Conclusão (Mês)</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
88	Revestimento de Tetos 1º Pavimento	6. 2. 4. 1.	9	R\$ 11.738,06	0,18%
89	Portas 1º Pavimento	6. 2. 5. 1. 1.	9	R\$ 20.291,09	0,31%
90	Janelas 1º Pavimento	6. 2. 5. 2. 1.	10	R\$ 64.098,11	0,97%
91	Outros	6. 2. 5. 3.	14	R\$ 4.489,49	0,07%
92	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E METAIS	6. 2. 6.	18	R\$ 22.762,75	0,35%
93	PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS	6. 3. 1.	8	R\$ 9.999,86	0,15%
94	CABOS, ELETRODUTOS, DUTOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS	6. 3. 2.	8	R\$ 13.195,94	0,20%
95	MONTAGEM DOS QUADROS DE CARGAS E DISTRIBUIÇÃO (QCD)	6. 4.	11	R\$ 7.893,09	0,12%
96	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO (LOGICA-TELEFONE) E CFTV	6. 5.	11	R\$ 3.532,04	0,05%
97	SPDA	6. 6.	13	R\$ 10.652,17	0,16%
98	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6. 7.	7	R\$ 20.004,37	0,30%
99	PPCI	6. 8.	18	R\$ 3.273,88	0,05%
100	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	6. 9.	18	R\$ 5.141,21	0,08%
<b>BLOCO ESCADARIAS</b>		<b>7</b>		<b>R\$ 96.215,51</b>	<b>1,46%</b>
101	Estacas	7. 1. 1. 1.	1	R\$ 2.945,98	0,04%
	Blocos de Coroamento + Arranques	7. 1. 1. 1.	1	R\$ 2.095,53	0,03%
102	Vigas de Baldrame	7. 1. 1. 2. 1.	2	R\$ 6.833,92	0,10%
103	Vigas do Entrepiso	7. 1. 1. 2. 2.	4	R\$ 5.962,12	0,09%
104	Vigas da Cobertura	7. 1. 1. 2. 3.	4	R\$ 5.244,69	0,08%
105	Pilares 1º Pavimento	7. 1. 1. 3. 1.	3	R\$ 3.293,44	0,05%
106	Pilares 2º Pavimento	7. 1. 1. 3. 2.	4	R\$ 3.181,24	0,05%
107	Lajes 1º Pavimento	7. 1. 1. 4. 1.	3	R\$ 4.104,49	0,06%
108	Laje das Escadas	7. 1. 1. 4. 2.	4	R\$ 6.799,22	0,10%
109	Lajes Cobertura	7. 1. 1. 4. 3.	5	R\$ 4.104,49	0,06%
110	COBERTURA	7. 1. 1. 5.	5	R\$ 8.820,34	0,13%
111	ACABAMENTO / REVESTIMENTO EXTERNO	7. 1. 1. 6.	11	R\$ 3.285,10	0,05%
112	PAREDES / DIVISÓRIAS	7. 1. 2. 1.	6	R\$ 16.166,44	0,25%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
Escritório de Projetos

**EVENTOGRAMA**

Nº	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	Valor (R\$)	%
113	REVESTIMENTO DE PISOS	7. 1. 2. 3.	12	R\$ 11.139,77	0,17%
114	REVESTIMENTO DE TETOS	7. 1. 2. 4.	9	R\$ 961,25	0,01%
115	ESQUADRIAS	7. 1. 2. 5.	11	R\$ 11.277,49	0,17%
<b>BLOCO TORRE RESERVATÓRIOS</b>		<b>8</b>		<b>R\$ 282.817,67</b>	<b>4,29%</b>
116	Estacas	8. 1. 1.	1	R\$ 9.933,95	0,15%
	Blocos de Coroamento	8. 1. 1.	1	R\$ 10.916,71	0,17%
117	Vigas de Baldrame	8. 1. 2. 1.	2	R\$ 21.081,12	0,32%
118	Vigas do Entrepiso	8. 1. 2. 2.	4	R\$ 21.356,15	0,32%
119	Vigas da Cobertura	8. 1. 2. 3.	5	R\$ 14.643,49	0,22%
120	Pilares 1º Pavimento	8. 1. 3. 1.	3	R\$ 31.646,12	0,48%
121	Pilares 2º Pavimento	8. 1. 3. 2.	4	R\$ 16.919,41	0,26%
122	Lajes Moldadas em Concreto Armado 1º Pavimento	8. 1. 4. 1.	3	R\$ 8.921,56	0,14%
123	Lajes Moldadas em Concreto Armado 2º Pavimento	8. 1. 4. 2.	4	R\$ 8.669,84	0,13%
124	Lajes Moldadas em Concreto Armado Cobertura	8. 1. 4. 3.	5	R\$ 6.022,23	0,09%
125	COBERTURA	8. 1. 5.	7	R\$ 14.769,17	0,22%
126	ACABAMENTO / REVESTIMENTO EXTERNO	8. 1. 6.	10	R\$ 6.020,73	0,09%
127	PAREDES / DIVISÓRIAS	8. 2. 1.	7	R\$ 24.161,17	0,37%
128	REVESTIMENTO DE PAREDES	8. 2. 2.	9	R\$ 1.388,37	0,02%
129	REVESTIMENTO DE PISOS	8. 2. 3.	12	R\$ 2.492,25	0,04%
130	REVESTIMENTO DE TETOS	8. 2. 4.	8	R\$ 3.473,38	0,05%
131	ESQUADRIAS	8. 2. 5.	9	R\$ 38.167,04	0,58%
132	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8. 3.	8	R\$ 2.322,96	0,04%
133	MONTAGEM DOS QUADROS DE CARGAS E DISTRIBUIÇÃO (QCD)	8. 4.	11	R\$ 5.969,73	0,09%
134	SPDA	8. 6.	13	R\$ 3.385,04	0,05%
135	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8. 7.	7	R\$ 30.557,25	0,46%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
Escritório de Projetos

EVENTOGRAMA

Nº	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	Valor (R\$)	%
<b>BLOCO PASSAGEM CONCRETO - TIPO A</b>		<b>9. 1.</b>		<b>R\$ 30.051,58</b>	<b>0,46%</b>
137	Vigas de Baldrame	9. 1. 1. 2. 1.	2	R\$ 5.202,88	0,08%
138	Vigas de Cobertura	9. 1. 1. 2. 2.	4	R\$ 5.634,85	0,09%
139	PILARES	9. 1. 1. 3.	3	R\$ 2.742,11	0,04%
140	Laje 1º Pavimento	9. 1. 1. 4. 1.	2	R\$ 3.090,02	0,05%
141	Laje de Cobertura	9. 1. 1. 4. 2.	4	R\$ 3.090,02	0,05%
142	COBERTURA	9. 1. 1. 5.	5	R\$ 7.745,60	0,12%
143	ACABAMENTO / REVESTIMENTO EXTERNO	9. 1. 1. 6.	11	R\$ 380,12	0,01%
144	REVESTIMENTO DE PISOS	9. 1. 2. 1.	12	R\$ 1.619,67	0,02%
145	REVESTIMENTO DE TETOS	9. 1. 2. 2.	9	R\$ 546,31	0,01%
<b>BLOCO PASSAGEM CONCRETO - TIPO B</b>		<b>9. 2.</b>		<b>R\$ 49.702,13</b>	<b>0,75%</b>
147	Vigas de Baldrame	9. 2. 1. 2. 1.	2	R\$ 5.202,88	0,08%
148	Vigas de Entrepiso	9. 2. 1. 2. 2.	4	R\$ 5.202,88	0,08%
149	Vigas de Cobertura	9. 2. 1. 2. 3.	5	R\$ 2.933,78	0,04%
150	Pilares 1º Pavimento	9. 2. 1. 3. 1	3	R\$ 2.742,11	0,04%
151	Pilares 2º Pavimento	9. 2. 1. 3. 2	4	R\$ 2.742,11	0,04%
152	Laje 1º Pavimento	9. 2. 1. 4. 1.	2	R\$ 3.090,02	0,05%
153	Laje Entrepiso	9. 2. 1. 4. 2.	4	R\$ 3.090,02	0,05%
154	Laje Cobertura	9. 2. 1. 4. 3.	5	R\$ 3.090,02	0,05%
155	COBERTURA	9. 2. 1. 5.	8	R\$ 7.745,60	0,12%
156	ACABAMENTO / REVESTIMENTO EXTERNO	9. 2. 1. 6.	11	R\$ 717,20	0,01%
157	REVESTIMENTO DE PISOS	9. 2. 2. 1.	12	R\$ 3.239,34	0,05%
158	REVESTIMENTO DE TETOS	9. 2. 2. 2.	10	R\$ 1.092,65	0,02%
159	ESQUADRIAS	9. 2. 2. 3.	14	R\$ 8.813,52	0,13%
<b>BLOCO PASSARELA METÁLICA - TIPO C</b>		<b>10. 1.</b>		<b>R\$ 16.343,86</b>	<b>0,25%</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
Escritório de Projetos

**EVENTOGRAMA**

<b>Nº</b>	<b>Evento</b>	<b>Item Orçam.</b>	<b>Conclusão (Mês)</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
160	FUNDAÇÕES	10. 1. 1.	1	R\$ 5.947,65	0,09%
161	ESTRUTURA	10. 1. 2.	17	R\$ 7.487,66	0,11%
162	COBERTURA	10. 1. 3.	17	R\$ 1.711,16	0,03%
163	ACABAMENTO / REVESTIMENTO EXTERNO	10. 1. 4.	17	R\$ 267,95	0,00%
164	REVESTIMENTO DE PISOS	10. 1. 5.	12	R\$ 929,44	0,01%
<b>BLOCO PÓRTICO</b>		<b>11</b>		<b>R\$ 24.542,14</b>	<b>0,37%</b>
165	PÓRTICO DE ENTRADA	11.1.	18	R\$ 19.509,51	0,30%
166	SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	11.2.	17	R\$ 2.195,96	0,03%
167	PORTÃO DE FERRO COM TELA ELETROSOLDADA 300X250 CM	11.3.	18	R\$ 2.836,67	0,04%
<b>168</b>	<b>BLOCO SUBESTAÇÃO</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>R\$ 63.306,09</b>	<b>0,96%</b>
<b>169</b>	<b>BLOCO CENTRAL DE GÁS - GLP</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>R\$ 13.050,06</b>	<b>0,20%</b>
<b>170</b>	<b>BLOCO CENTRAL DE LIXO</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>R\$ 12.465,26</b>	<b>0,19%</b>
<b>PAISAGISMO</b>		<b>15</b>		<b>R\$ 1.002.655,63</b>	<b>15,20%</b>
171	RAMPAS EXTERNAS	15. 1.	16	R\$ 24.657,22	0,37%
172	PAVIMENTAÇÕES	15. 2.	16	R\$ 167.106,91	2,53%
173	PALCO	15. 3.	15	R\$ 22.055,77	0,33%
174	MASTROS	15. 4.	17	R\$ 4.780,45	0,07%
175	VEGETAÇÕES	15. 5.	18	R\$ 71.045,74	1,08%
176	PLAYGROUND	15.6.	15	R\$ 36.456,65	0,55%
177	ESTACIONAMENTO	15.7.	18	R\$ 10.550,92	0,16%
178	PASSEIO FRENTE DA ESCOLA	15.8.	17	R\$ 48.676,01	0,74%
179	MONTAGEM DO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO- QGBT	15.9. 1.	16	R\$ 3.606,30	0,05%
180	ENTRADA DE ENERGIA MÉDIA TENSÃO	15.9.2.	15	R\$ 105.435,29	1,60%





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
Escritório de Projetos

**EVENTOGRAMA**

Nº	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	Valor (R\$)	%
181	ALIMENTAÇÃO QGBT-QCDs	15.9.3	15	R\$ 101.873,50	1,54%
182	ÁGUA FRIA	15.10. 1.	14	R\$ 12.152,87	0,18%
183	ESGOTO	15.10. 2.	12	R\$ 84.124,82	1,28%
184	ÁGUAS PLUVIAIS	15.10. 3.	13	R\$ 126.090,33	1,91%
185	ALAMBRADO FRONTAL COM TELA ELETROSOLDADA	15. 11. 1.	14	R\$ 29.963,23	0,45%
186	MURO ALVENARIA – Fundos	15. 11. 2.	11	R\$ 33.897,52	0,51%
187	MURO ALVENARIA – Lateral Horta	15. 11. 2.	12	R\$ 70.876,63	1,07%
188	MURO ALVENARIA – Lateral Estacionamento	15. 11. 2.	13	R\$ 49.305,48	0,75%
<b>QUADRA ESPORTIVA</b>		<b>16</b>		<b>R\$ 131.706,29</b>	<b>2,00%</b>
189	Quadra Esportiva – 50%	16	16	R\$ 65.853,14	1,00%
190	Quadra Esportiva – 50%	16	17	R\$ 65.853,14	1,00%
<b>191</b>	<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>R\$ 1.263,12</b>	<b>0,02%</b>
<b>192</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>R\$ 9.358,66</b>	<b>0,14%</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>				<b>R\$ 6.597.044,63</b>	<b>100,00%</b>

Arq. Fabio Luiz Fonseca  
CAU A78403-6  
Matrícula:123406

Canoas, 10 de agosto de 2021